დასანგრევი შენობის დახასიათება და ნგრევის პირობები

1. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ.ქარელში, ჭავჭავაძის ქ. №17-ში. ნაკვეთის ფართობი 427,00 მ2 (ს/კ 68.10.42.442). შენობები წარმოადგენენ გიორგი ბაირამოვისს კერძო საკუთრებას, სადემონტაჟო შენობები წარმოადგენენ მართკუთხა ფორმის ერთსართულიან ნაგებობებს, რომელებიც აშენებულია წვრილი სამშენებლო ბლოკისა და აგურის შრეული წყობით.

2. ნაგებობის დემონტაჟის წინ აუცილებელია არსებული ქსელების ჩაჭრა საექსპლოატაციო ორგანიზაციების მეთვალყურეობის ქვეშ, დადგენილი ნორმატიული და კანონმდებლობითი პირობების გათვალისწინებით.

3. დემონტაჟის წინ მოხდეს შენობების დაცლა.

4. ტერიტორია შემოიღობოს დროებითი ღობით, შესასვლელი გათვალისწინებულია ქუჩის მხრიდან. ასევე დემონტაჟის პერიოდში განთავსდეს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ბანერი დემონტაჟის წარმოებაზე. გამოყენებულ იქნას არსებული ინფრასტრუქტურა. ასევე დაცული უნდა იყოს ღონისძიებები მტვრის გაბნევისაგან, ამიტომ დაშლის ადგილები სასურველია დაინამოს.

5.შენობების ტექნიკური მაჩვენებლები შემდეგია:

№02 შენობის /საქვაბე/ ფართი გარე კონტურზე: 50,40 მ2

№04 შენობის /სატრანსფორმატორო/ ფართი გარე კონტურზე: 18,30 მ2

დემონტირებული კონსტრუქციები და მასალები დემონტაჟის პროცესშივე დაიტვირთება ავტოთვითმცლელებზე და გატანილი იქნება სამშენებლო მოედნიდან.

6. შენობის სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს მიმდევრობითი მეთოდით ზვიდან ქვევით. პირველ ეტაპზე მოხდება საინჟინრო ქსელების ჩაჭრა, მოიხსნება სახურავი, სხვენის გადახურვა და შემდგომი პერიოდი დაეთმობა არსებული კედლების დაშლას ეტაპობრივად.

7. პვარიული სიტუაციის შემთხვევაში უნდა მოხდეს სამუშაოების შეჩერება და ყველა სადემონტაჟო კონსტრუქციების გამაგრება. ყველა საშიში ადგილი უნდა იყოს შემოღობილი სათანადო განათებით ღამის საათებში.
   თავდაპირველად მოხდება შენობიდან არსებული სამშენებლო ნაგვის გაწმენდა, დატვირთვა ა/მ და გატანა სამშენებლო მოედნიდან.
   სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანა მოხდება ავტოთვითმცლელებით.

8. სამშენებლო წარმოების უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მშენებლობის წარმართვა ცხრილში.

9. დაშლა ხორციელდება საავტორო და ტექნიკური ზედამხედველობის ქვეშ.

ფორმატი	პროექტის №	დაკვეთა №
A-4		

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი :

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან
3. ფურცლის პორექტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი;

დასანგრევი შენობების დახასიათება და ნგრევის პირობები

დამკვეთი:

სოფ. საციხურის საჯარო სკოლა

პროექტი:

საქვაბისა და სატრანსფორმატორო შენობების დემონტაჟი

მისამართი:

რაიონი ქარელი, სოფ. საციხური

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ნ.ედილაშვილი	
მთ.არქიტექტორი		
კონსტრუქტორი		
ავტორი	გ. გეგელაშვილი	
დამუშავა		
შეამოწმა		

სპროექტო ორგანიზაცია:

შ.პ.ს. " არქაუტ სტილი"
ქ. ქარელი, მუსხელიშვილის ქ.№5
ტელ: 599 26 76 77

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი:	1:5000	თარიღი:	
სტადია		ინდექსი	ფურცელი
ს პ		დპ-4	